

(様式1)

浦安市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

浦安市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	22,500	0
H24	3,321,315	2,621,268	
H25	1,935,889	409,376	
H26	726,057	1,256,854	
H27	20,689,500	322,516	
H28	0	276,361	
H29	0	591,250	
H30	0	938,369	
H31	0	91,935	
H32	0	0	
合計	26,695,261	6,507,929	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	26,695,261	0	6,507,929	20,187,332

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	6,507,929	26,695,261	0	0	20,187,332
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	6,507,929	26,695,261	0	0	20,187,332

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

浦安市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	19	-	1	市街地液状化 対策事業	中町・新 町	市	市	直接	完了	36,870,500	23 ~ 31	H23	22,500		0	22,500	・H24.5 市街地液状化対策実現可能性調査委託業務発注。 ・H24.8 地下水低下工法に係る実証実験委託業務発注。 ・H25.4 住民コネクト支援業務発注。 ・H26.4 事業推進支援業務委託発注。 ・H26.7 地質調査業務発注。 ・H27.1 事業計画案策定調査業務発注。 ・後発地区(G2・3)事業計画案策定調査業務発注。 ・東野三丁目地区市街地液状化対策工事発注(前払金)。 ・弁天二丁目地区、舞浜三丁目地区その1、2、3、4の市街地液状化対策工事が中止(精算変更による支払)。 ・弁天二丁目現場復旧工事、舞浜三丁目現場復旧工事、東野三丁目地区市街地液状化対策工事(本体工事)が完了。 ・基金残余見込額返還。 ・東野三丁目地区現場復旧工事が完了。 ・基金残余額返還。	
														H24	232,500		195,732	36,768		
														H25	112,500		41,690	70,810		
														H26	487,875		380,416	107,459		
														H27	20,689,500	495,000	165,726	21,018,774		
														H28			276,361	▲ 276,361		
														H29			591,250	▲ 591,250		
														H30			938,369	▲ 938,369		
														H31			91,935	▲ 91,935		
														H32				0		
														累計	21,544,875	495,000	2,681,479	19,358,396		
														2	◆	D	-	19		-
H24	2,038		2,038	0																
H25	3,424		2,761	663																
H26	2,432		1,850	582																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	7,894	0	6,649	1,245																
3	D	-	1	-	1	幹線道路の液 状化対策事業	幹線5号・ 6号・7号・ 9号	市	市	直接	完了	4,430,958	24 ~ 28						H23	
														H24	1,917,277		1,739,292	177,985		
														H25	1,434,565		0	1,434,565		
														H26	82,150		720,988	▲ 638,838		
														H27			156,790	▲ 156,790		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	3,433,992	0	2,617,070	816,922		
														4	◆	D	-	1	-	1
H24	776,000	▲ 60,000	684,206	31,794																
H25				0																
H26				0																
H27		▲ 30,000		▲ 30,000																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	776,000	▲ 90,000	684,206	1,794																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
5	◆	D	-	1	-	1	-	2	雨水排水施設の整備(液状化対策)	中町地域のうち、富岡、東野、弁天	市	市	直接	完了	575,000	24	~	27	H23			0	0	H25.10 富岡地区発注。H26.12未完了 H26.3 弁天地区発注。H27.3未完了 H26.6 東野地区発注。H28.7未完了 基金残余見込額返還。
																			H24	56,000	60,000	0	116,000	
																			H25	190,400		298,304	▲ 107,904	
																			H26	153,600		153,600	0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	400,000	60,000	451,904	8,096																				
6	D	-	21	-	1			幹線下水道管渠の液状化対策事業(耐震化)	中町・新町第1処理分区第1、4幹線・第2処理分区第1、8幹線	市	市	直接	完了	90,000	24	~	26	H23			0	0	H26.1 下水道耐震対策工事(幹線9号・幹線6号)発注。 H27.3未工事完了。 基金残余見込額返還。	
																		H24	337,500		0	337,500		
																		H25	195,000		66,621	128,379		
																		H26				0		
																		H27		▲ 465,000		▲ 465,000		
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
累計	532,500	▲ 465,000	66,621	879																				
														市町村交付分	各年度別合計	H23	22,500	0	0	22,500	/			
																H24	3,321,315	0	2,621,268	700,047				
																H25	1,935,889	0	409,376	1,526,513				
																H26	726,057	0	1,256,854	▲ 530,797				
																H27	20,689,500	0	322,516	20,366,984				
																H28	0	0	276,361	▲ 276,361				
																H29	0	0	591,250	▲ 591,250				
																H30	0	0	938,369	▲ 938,369				
																H31	0	0	91,935	▲ 91,935				
																H32	0	0	0	0				
														42,833,826	市町村交付分 計	26,695,261	0	6,507,929	20,187,332					
														都道県交付分	各年度別合計	H23	0	0	0	0				
																		H24	0	0		0	0	
																		H25	0	0		0	0	
																		H26	0	0		0	0	
																		H27	0	0		0	0	
																		H28	0	0		0	0	
																		H29	0	0	0	0		
																		H30	0	0	0	0		
																H31	0	0	0	0				
																H32	0	0	0	0				
														0	都道県交付分 計	0	0	0	0					
														市町村都道県計	各年度別合計	H23	22,500	0	0	22,500				
																		H24	3,321,315	0	2,621,268	700,047		
																		H25	1,935,889	0	409,376	1,526,513		
																		H26	726,057	0	1,256,854	▲ 530,797		
																		H27	20,689,500	0	322,516	20,366,984		
																		H28	0	0	276,361	▲ 276,361		
																		H29	0	0	591,250	▲ 591,250		
																		H30	0	0	938,369	▲ 938,369		
																H31	0	0	91,935	▲ 91,935				
																H32	0	0	0	0				
														42,833,826	合計	26,695,261	0	6,507,929	20,187,332					